



LAUSANNE (VD) CHEMIN DE MORNEX



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

OBJET	Renouvellement des réseaux MT, BT, EP, MM
SITUATION	1003 - Lausanne
DESCRIPTIF DU CHANTIER	Fouilles en tranchée pour la pose de nouvelles conduites, et réfection de celles-ci. Sondages pour les différents tirages et raccordement, réalisation de nouvelles chambres, démolition et reconstruction de socles pose de nouveaux candélabres, réfection des enrobés.

CARACTERISTIQUES

QUANTITES PRINCIPALES		
Démolition d'enrobés (dégrappage ou fraisage)		29 m3
Fouilles en tranchée et sondages		246 m3
Dont excavation pour approfondissement sous les réseaux existants		20 m3
Fourniture et pose de tubes PE DN/ID 60		187 ml
Fourniture et pose de tubes PE DN/ID 100		200 ml
Fourniture et pose de tubes PE DN/ID 120		527 ml
Socle pour candélabre		2 p
Système d'accrochage au mur pour candélabre		2 p
Chambre pour câbles DN 800 sur réseaux existants		1 p
Chambre multimédia 0,75x0,75x1,00 m		1 p
Chambre multimédia 1,50x0,75x1,00 m		4 p
Chambre multimédia 1,34x0,90x1,00 m		1 p
Fourniture et mise en place de sable d'enrobage		116 m3
Fourniture et mise en place de béton d'enrobage		6 m3
Fourniture et mise en place de grave pour remblayage		124 m3
Fourniture et mise en place d'enrobé ACT 22 N		5 to
Fourniture et mise en place d'enrobé ACT 16 N		68 to
Fourniture et mise en place d'enrobé AC 8 N		39 to

PARTICULARITES DU CHANTIER	Circulation difficile et risque des travaux dans embarras de réseau électrique en service. Travaux exécutés par étapes, avec circulation assurée en double sens, ainsi que l'accès aux parcelles privées.
-----------------------------------	--



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Ville de Lausanne
Direction des Services Industriels
Place Chauderon 27
1002 Lausanne
Tél : 021/315.96.47
Natel : 078/683.75.96
alberto.conti@lausanne.ch
M. Alberto Conti

PÉRIODE DE RÉALISATION

Du 12.04.2021 au 09.07.2021

MONTANT DU MANDAT

MONTANT DES TRAVAUX

Fr. 200'576.05 TTC

RESPONSABLES DU CHANTIER

TECHNICIEN

M. Juan CAMARENA

CONTREMAÎTRE

M. Jean-Marc BRIDY

